

Российская Федерация  
Кемеровская область

Администрация  
города Новокузнецка

Утверждаю:  
Председатель  
управляющего совета

  
С.А. Черданцев

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  
по реализации программы развития моногорода Новокузнецка при  
администрации города Новокузнецка**

20.12.2017 г.

Время проведения (местное) 13-00

Председательствовал:

Кузнецов Сергей Николаевич	Глава города Новокузнецка
----------------------------	---------------------------

Присутствовали члены Управляющего совета:

Кузнецов Сергей Николаевич	Глава города Новокузнецка – заместитель председателя Управляющего совета
Камбалин Павел Иванович	Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка – ответственный секретарь Управляющего совета
Бедарев Евгений Александрович	Первый заместитель Главы города
Прошунина Ирина Сергеевна	Заместитель Главы города по экономическим вопросам
Солоненко Виталий Владимирович	Заместитель Главы города по строительству
Вержицкий Григорий Анатольевич	Заместитель Главы города по социальным вопросам
Довыденко Анна Анатольевна	Заместитель Главы города – руководитель аппарата
Шебалина Елена Владимировна	Начальник Финансового управления города Новокузнецка
Волынкина Екатерина Петровна	Президент Саморегулируемой организации «Объединение юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», директор ООО «Экологический региональный центр»
Мартюшов Сергей Васильевич	Председатель комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
Прошунин Юрий Евгеньевич	Председатель Экспертного Совета при Главе города по инновационному развитию промышленности
Рудик Наталья Викторовна	Директор обособленного подразделения Департамента по работе с членами палаты Кузбасской Торгово-промышленной палаты в городе Новокузнецке

Помимо участников Управляющего совета на заседании присутствовали: Маслов Н.Ю., Сухорев С.Н., Носова Е.П., Крамер И.В., Ишимцева О.А., Савина И.Н., Тен В.В., Поздеева С.Н.

На заседании присутствовали 12 членов Управляющего совета, что составляет 71% от общего числа членов Совета.

### 1. Заслушали:

Информацию администрации г. Новокузнецка:

1.1. О пройденных и реализованных этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения
1.	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>	
1.2	Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных нишах в городе Новокузнецке	В работе по плану
2.	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i>	
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка	В работе / перенос сроков
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>	
3.2	Строительство набережной р. Томь по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, северо-восточнее здания № 136 по ул.Транспортная	В работе по плану
3.3	Благоустройство пешеходной зоны центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда»	Выполнено
3.4	Благоустройство сквера имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда»	В работе по плану
5.	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i>	
5.1	Проектирование в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Строительство агро-промышленного комплекса «Ариант-Сибирь» на содержание 260 тысяч свиней» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	В работе по плану
5.2	Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	В работе / перенос сроков
6.	<i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</i>	
6.2	Подготовка и подача заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов	В работе / перенос сроков
7.	<i>Направление «Развитие образования»</i>	

7.1	Строительство 1 очереди частной общеобразовательной школы АНОДО «ЦДР «Академия с пеленок»	В работе / перенос сроков
8.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>	
8.2	Внедрение медицинской информационной системы, подключенной к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированной с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения	Выполнено
8.3	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Новокузнецка	Выполнено
9.	<i>Направление «Развитие промышленности»</i>	
9.1	Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего предоставление льгот по земельному налогу для промышленных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства	Выполнено
9.2	Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли	В работе / перенос сроков
10.	<i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</i>	
10.5	Ремонт центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги»	В работе по плану
11.	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>	
11.1	Подготовка и подача заявки на включение мероприятия «Расчистка русла р. Аба на протяженности 20 км на территории г. Новокузнецка» в государственную программу РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	В работе по плану
12.	<i>Направление «Развитие туризма»</i>	
12.1	Реставрация объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона, муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость», г.Новокузнецк, Крепостной проезд, Д.1	В работе по плану
12.2	Реставрация памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского», г.Новокузнецк, ул.Достоевского, д.29	В работе по плану
12.3	Строительство музея ретро-автомобилей в Центральном районе г. Новокузнецка и благоустройство прилегающей территории	В работе по плану
13.	<i>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</i>	
13.1	Ремонт помещений библиотеки «Крылья», МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система, г. Новокузнецка», Центральный район, ул. 25 лет Октября, д.2	В работе / перенос сроков

13.2	1 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик» и развитие прилегающей территории, парковой зоны «Сад Алюминщиков» г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41	Выполнено
13.3	2 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик», г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41	В работе по плану

1.2. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Старая редакция	Новая редакция	Причины
<b>Раздел 3. Перечень проектов и мероприятий программы</b>				
<b>Сроки реализации</b>				
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка	08.2017-10.2017	08.2017-12.2017	Долгое согласование нормативной документации в органах прокуратуры
5.2	Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	01.2018-08.2018	03.2018-08.2018	Изменение сроков подачи заявки в ФРМ на софинансирование строительства/реконструкции объекта инфраструктуры
<b>Результаты</b>				
13.2	1 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик» и развитие прилегающей территории, парковой зоны «Сад Алюминщиков» г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41	Произведены работы по устройству крыши и кровли (площадь 5500 м2) из оцинкованной стали, устройству мягкой кровли, устройству паро- и гидроизоляции, антисептическ	Произведены работы по устройству крыши и кровли (площадь 5500 м2) из оцинкованной стали, устройству мягкой кровли, устройству паро- и гидроизоляции, антисептическ	В ходе реализации были выполнены дополнительные работы по благоустройству «Сада Алюминщиков»

		<p>ая обработке деревянных конструкций, смене водосточных труб и воронок, устройств молниезащиты.</p> <p>Произведены работы по реставрации фасада (площадь 6848 м2).</p> <p>Развитие прилегающей территории, в том числе парка «Сад Алюминщиков» (асфальтные работы, озеленение, наружное освещение, восстановление уличной сцены).</p> <p>Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности»</p>	<p>ая обработке деревянных конструкций, смене водосточных труб и воронок, устройств молниезащиты.</p> <p>Произведены работы по реставрации центральной части фасада</p> <p>Развитие прилегающей территории, в том числе парка «Сад Алюминщиков» (асфальтные работы, озеленение, наружное освещение, восстановление уличной сцены, установка детских игровых площадок и малых архитектурных форм).</p> <p>Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности»</p>	
Раздел 4. Этапы и контрольные точки				
Срок				
2.1 Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка				

2.1.2	Утверждена правовая база проектного управления в органах местного самоуправления Новокузнецка	30.11.2017	30.12.2017	Проект документа регламентирующего проектное управление в ОМСУ Новокузнецка проходит процедуру согласования в органах прокуратуры
5.2 Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»				
5.2.1	Проект инициирован	31.01.2018	31.03.2018	Изменение сроков подачи заявки в НО «ФРМ»
6.2 Подготовка и подача заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов				
6.2.3	Подписана заявка на софинансирование строительства газопровода для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли	31.01.2018	31.03.2018	Внесение изменений в ПСД, бизнес-план и ТЭО в связи с изменением инициатора проекта
7.1 Строительство 1 очереди частной общеобразовательной школы АНОДО «ЦДР «Академия с пеленок»				
7.1.3	Завершение строительства. Подписан акт приемки работ	15.12.2017	30.12.2017	Инициатива куратора проекта (СГМК)
7.1.4	Проект завершен.	15.12.2017	30.12.2017	
9.2 Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли				
9.2.2	Подана заявка в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства линии газоснабжения для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли	31.01.2018	31.03.2018	Внесение изменений в ПСД, бизнес-план и ТЭО в связи с изменением инициатора проекта

13.1 Ремонт помещений библиотеки «Крылья», МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система, г. Новокузнецка», Центральный район, ул. 25 лет Октября, д.2				
13.1.7	Утвержден отчет о создании Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» и историко-литературная музейная экспозиция о духовной и материальной культуре друзей и последователей Л.Н. Толстого в Кузбассе	15.12.2017	22.12.2017	
13.1.8	Проверено завершение работ по проекту	15.12.2017	22.12.2017	
13.1.9	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	15.12.2017	22.12.2017	

1.3. О ближайших к реализации этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк»

## 2. Решили:

2.1 Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецка» со статусом «Выполнено» считать исполненными;

2.2 Вынести на проектный комитет предложения о внесении изменений в разделы программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецка»;

2.3 Ответственному исполнителю проекта 3.2 подготовить совещание с участием первого заместителя Главы города, заместителя Главы города по строительству по вопросу текущего статуса проекта.

2.4. Ответственному исполнителю мероприятия 5.2 подготовить совещание с участием инициатора проекта и уточнить текущий статус его реализации.

2.5 Ответственным исполнителям проектов и мероприятий при завершении контрольной точки, этапа, мероприятия или проекта направить в адрес куратора программы (Прошунина И.С.) документы подтверждающие выполнение указанных точек и этапов в срок до 31.12.2017, а также итоговый отчет по установленной форме с учетом методических рекомендаций;

2.6 Ответственным исполнителям проектов и мероприятий при необходимости внесения изменений в программу (в том числе в бюджет программы), к следующему заседанию Управляющего совета, подготовить заявку на внесение изменений по установленному образцу.

2.7 Заместителям Главы города – руководителям администраций районов подготовить отчет о реализации программы «5 шагов благоустройства районов», информацию о возможных объектах – участниках программы на 2018 год и направить указанную информацию в адрес Ген В.В.

## 3. Приняли к сведению:

3.1. Информацию КБ «Стрелка» по итогам рассмотрения Заявки на внесение изменений в программу повышения качества среды моногорода Новокузнецк.

Ответственный секретарь Управляющего совета



П.И. Камбалин